

PÖYTÄKIRJA

Merituulen koulu korjaushanke Seurantatyöryhmän kokous nro 5

Aika 11.6.2014 klo 15.00

Paikka Merituulen koulu, Västankvarnintie 384

Läsnä:

Yhdyskuntateknisen lautakunnan puheenjohtaja Peter Siggberg
Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Mika Rytönen
Merituulen koulun vanhempainyhdistys MEvy ry:n edustaja Mikko Lehto
Merituulen koulun rehtori Satu Suonpää

Poissa:

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kristian Westerholm
Terveystarkastaja Kerstin Lindqvist
Projektipäällikkö Märten Viljanen (Kunnaninsinööri Ilmari Viljanen)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Rytönen avasi kokouksen.

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouksen nro 4 pöytäkirja hyväksyttiin.

3 § Hankkeen eteneminen, tilannekatsaus ja aikataulu

Projektipäälliköksi on nimetty Märten Viljanen (vastuussa projektista kunnan edustajana), Rouhento jatkaa projektissa.

Työmaan tilanne/ uudisrakennus:

- Kuoppa kaivettu
- Kalliota räjäytetty ja kivimateriaali on pois ajettu
- Elementtien piirustukset valmiina ja elementit valmistettavana

Työmaan tilanne/ korjattava osa:

- Salaojien kuvaus meneillään
- Muita töitä ei ole aloitettu vanhassa osassa

Aikataulu:

- Aikataulu tarkentuu kesän aikana

4 § Rakennusvalvojalinnan tilanne

Rakennusvalvojat on valittu.

Uudisrakennuksen rakennusvalvonta ja vanhan osan yleisvalvonta: Rouhento/ _____

Vanhan osan sisäilmakorjauksen valvonta: Vahanen Oy/ _____.

Täydennetään valvojien nimellä nimien varmistuttua.

5 § Asennettavien mittausantureiden tulosten käsittely ja seuraaminen

Mika Rytönen on ollut yhteydessä Esko Siistoseen. Siistonen on kiinnostunut osallistumaan antureiden sijoitteluun.

Mirja Salkinoja-Salonen on luvannut olla apuna tekemässä lausuntoa Työsuojelurahaston rahoitusta haettaessa. Työsuojelurahastolta on mahdollisuus saada max. 50% avustusta.

Seurantalaitteiden hinta n. 100 000€. Anturien hinta on mukana alkuperäisessä tarjouskilpailussa.

6 § Edellisen kokouksen yhteydessä tulleiden kysymysten vastausten käsittely

MEvyn edustajan Mikko Lehdon edellisessä kokouksessa esittämät kysymykset jäävät voimaan (Liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi). Pyydetään vastausta kunnan tekniseltä toimelta/ Ilmari Viljaselta sekä kysymyksiin että edellisessä kokouksessa esitettyyn pyyntöön projektiin liittyvästä päätösaikataulusta ja päätösasiakirjoista.

Mikko Lehto huomauttaa, että henkilövaihdokset eivät ole riittävä syy vastausten puuttumiseen.

7 § Seurantatyöryhmän jäsenille tulleita kysymyksiä

MEvyn edustaja Mikko Lehto esitti seuraavat kysymykset, joista kaksi ensimmäistä välitetään vastattaviksi Märten Viljaselle ja viimeinen kunnan johdolle:

- Kuka valvoo mitäkin?
- Kuka on vastuussa mistäkin?
- Kenellä on vahingonkorvausvastuu, jos työntekijöille tai lapsille aiheutuu terveydellisiä haittoja remontin jälkeen?

8 § Tiedottaminen

Laaditaan tiedote julkisuuteen (tiedotusvälineet ja koulun nettisivu) 18.6. kokouksen jälkeen.

Tiedotteen sisällöksi kootaan valvojalinnat, hankkeen tilannekatsaus ja aikataulu. Tiedotteen laadinta:

Märten Viljanen/ Satu Suonpää. Tiedotteen välittäminen tiedotusvälineille Riitta Gustavssonin kautta.

Urakoitsijalta pyydetään viikkotiedotetta työmaan tapahtumista/ Märten Viljanen.

Lisätään nettisivulle kysymys-/ vastaus-palsta, johon lisätään esille nousevia kysymyksiä ja niihin saatavia vastauksia.

9 § Muut asiat

Ei muita asioita.

10 § Seuraava kokous

Seurantatyöryhmän seuraava kokous maanantaina 18.8.klo 15.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.